



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°678 -2020/MDPN

Pueblo Nuevo, 19 de Noviembre del 2020

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO- CHINCHA

VISTO:

- i) El Expediente Administrativo N°4100-2020 de fecha 03 de Noviembre de 2020,
- ii) El Informe N°2272-2020/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 12 de Noviembre de 2020,
- iii) El Informe N°136-2020-UC/MDPN de fecha 18 de Noviembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, el Art.194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala que “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.

Que, mediante Informe N°2272-2020/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 12 de Noviembre del 2020, el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Entidad Municipal, manifiesta que, habiendo recibido la liquidación de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Fe y Alegría del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chíncha, Departamento de Ica”, mediante CARTA N° 50-2020-SUP-LGHS/MDPN con expediente N° 04100-2020 recepcionado con fecha 03/11/2020 de la Supervisión **ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ**, elaborado por el **CONSORCIO FE Y ALEGRIA**.

Que, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo remitió a la E.P.S. SEMAPACH S.A. el Proyecto denominado “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. FE Y ALEGRIA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA**”, solicitando la Revisión y Aprobación del Expediente Técnico y mediante Informe N° 649-2019 – EPS SEMAPACH S.A./G.G./G.I. emitido por la Gerencia de Infraestructura, indicando que el Proyecto cumple con las Normas Técnicas y el Reglamento Nacional de Edificaciones, ante ello se resuelve Aprobar el Expediente Técnico antes indicado mediante **RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 266- 2019-EPS SEMAPACH S.A./ G.G. de fecha 06 de noviembre del 2019**, con un presupuesto total de **S/ 950,832.55** (novecientos cincuenta mil ochocientos treinta y dos con 55/100 soles).

Que, Mediante Informe N° 2655 - 2019/JHSR/SGIDU-MDPN emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano indica que Contando con la Aprobación del Expediente Técnico por la E.P.S. SEMAPACH S.A. se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. FE Y ALEGRIA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA**”, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0900-2019/MDPN** de fecha 08 de noviembre del 2019, siendo el presupuesto según detalle:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Desagregado: | |
| Ejecución de Obra | S/ 884,932.55 |
| Supervisión de Obra | S/ 33,500.00 |
| Expediente Técnico | S/ 32,400.00 |
| Costo total del proyecto | S/ 950,832.55 |



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

MONTO CONTRATADO

a) Por Elaboración de Expediente Técnico

Proyectista: ING. MARIA DEL ROSARIO PEVES NAPA

| | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Monto Aprobado | OS 003976 | 19/11/2019 | S/. 32,400.00 | S/ 32,400.00 |
| Monto Cancelado | C/P 5373 | 21/11/2019 | S/. 29,808.00 | S/ 29,808.00 |
| Retención de 4ta categoría | C/P 6317 | 18/12/2019 | S/. 2,592.00 | S/ 2,592.00 |
| Monto por Cancelar | | | | S/ 0.00 |

b) Por Ejecución de Obra

Contratista: CONSORCIO FE Y ALEGRIA integrado por las Empresas AP CONTRATISTAS GENERALES SAC y JULIO CESAR CONTRATISTA GENERALES SAC

Monto Aprobado

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| MONTO CONTRATADO | 21/01/2020 | S/. 796,439.30 |
| Monto por menores metrados (saldo a favor de la Entidad) | | S/. 14,377.09 |
| Monto por Mayores Metrados(a favor del Contratista) | | S/. 71,229.72 |
| Monto por Reconocimiento de costos durante el periodo de paralización y adecuación | | S/. 26,490.85 |
| Monto por Reconocimiento por cuantificación de costos-implementación de medidas Covid-19 | | S/. 32,225.19 |
| MONTO CANCELADO POR VALORIZACIONES A CUENTA | | S/ 773,648.00 |
| Monto por facturar por Reajustes de precios(a favor del contratista) | | S/. 9,905.33 |
| MONTO A DEVOLVER(Proveniente de la Garantía de Fiel Cumplimiento): | | S/ 79,643.93 |
| MONTO TOTAL DE EJECUCION | | S/. 921,913.30 |

DETALLE:

| MONTO CONTRATADO | | S/. | 796,439.30 | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|----------------|--|
| MONTO POR MENORES METRADOS | | S/. | 14,377.09 | | | |
| MONTO POR MENORES METRADOS (La obra se ejecutó bajo la Modalidad de contratación A Precios Unitarios, aplicable en las obras donde no puede conocerse con exactitud y precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En ese sentido, existen menores metrados respecto a lo previsto en el Expediente Técnico; lo cual ha generado un saldo a favor de la Entidad por el importe de S/ 14,377.09 incluido IGV. | | S/ | 14,377.09 | | | |
| MONTO POR MAYORES METRADOS | | S/ | 71,229.72 | | | |
| MONTO POR MAYORES METRADOS (Se ejecutó mayores metrados por un monto de S/ 71,229.72 con el pago de la Valorización N° 01 por Mayores Metrados, autorizados mediante Resolución de Alcaldía N° 0194/2020/MDPN de fecha 23/09/2020 | | S/ | 71,229.72 | | | |
| MONTO TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR VALORIZACION A CUENTA | | S/. | 773,648.00 | | | |
| VAL N° 01 | 390,908.23 | C/P 967 | 05/03/2020 | 200,000.00 | S/. 390,908.23 | |
| | | C/P 968 | 05/03/2020 | 172,086.23 | | |
| | | Detracción | C/P 970 | 05/03/2020 | 18,822.00 | |
| VAL N° 02 | 205,182.22 | C/P 2492 | 26/07/2020 | 196,975.22 | S/. 205,182.22 | |
| | | Detracción | C/P 2832 | 17/08/2020 | 8,207.00 | |
| VAL N° 03 | 77,898.30 | C/P 3180 | 14/09/2020 | 74,782.30 | S/. 77,898.30 | |
| | | Detracción | C/P 4118 | 27/10/2020 | 3,116.00 | |
| VAL N° 04 | 28,429.53 | C/P 3323 | 18/09/2020 | 27,292.53 | S/. 28,429.53 | |
| | | Detracción | C/P 4089 | 23/10/2020 | 1,137.00 | |
| VAL N° 01 por mayores metrados | 71,229.72 | C/P 3863 | 14/10/2020 | 68,380.72 | S/. 71,229.72 | |
| | | Detracción | C/P3864 | 14/10/2020 | 2,849.00 | |



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

| | | | | | |
|--|----------|---|-----------|------------|---------------|
| PAGO POR RECONOCIMIENTO POR CUANTIFICACION DE COSTOS | | | | | S/. 32,225.19 |
| PAGO POR RECONOCIMIENTO POR CUANTIFICACION DE COSTOS QUE IMPLICA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID-19, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 146/2020/MDPN por el importe de S/ 32,225.19 incluidos IGV. | | | | | |
| 32,225.19 | C/P 3874 | 14/10/2020 | 32,225.19 | S/. | 32,225.19 |
| PAGO POR RECONOCIMIENTO DE COSTOS DURANTE EL PERIODO DE PARALIZACION | | | | | S/. 26,490.85 |
| PAGO DE RECONOCIMIENTO DE COSTOS DURANTE EL PERIODO DE PARALIZACION Y ADECUACION, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 130/2020/MDPN por el importe de S/26,490.85 incluido IGV. | | | | | |
| 26,490.85 | C/P 3890 | 15/10/2020 | 25,430.85 | S/. | 26,490.85 |
| | C/P 3891 | 15/10/2020 | 1,060.00 | | |
| Monto por facturar, por Reajustes de Precios (a favor del Contratista) | | | | | S/. 9,905.33 |
| MONTO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO | | | | | S/ 79,643.93 |
| La Clausula séptima del Contrato de Obra, señala que el fiel cumplimiento se dará mediante retención del 10% y revisada la documentación que forma parte de la Liquidación ; se determina que la Entidad efectuó la retención del fondo de garantía, solicitada en la Valorización N° 01 | | | | | |
| RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO | | Retención de fiel cumplimiento efectuado en | C/P 969 | 05/03/2020 | S/ 79,643.93 |
| MONTO TOTAL DE EJECUCION | | | | | S/ 921,913.30 |

c) Por Supervisión de Obra

Ing. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ
Monto Aprobado

| | | |
|--|------------|--------------|
| Contrato | 22/02/2020 | S/ 33,500.00 |
| Monto por reconocimiento de gastos generales por implementación del Covid-19 | | S/ 539.00 |
| Monto Cancelado | | S/ 30,689.00 |
| Monto por concepto de devolución de fondo de garantía | | S/ 3,350.00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| MONTO CONTRATADO | | | | | S/. | 33,500.00 | |
| MONTO TOTAL CANCELADO POR VALORIZACION | | | | | S/. | 3,889.00 | |
| VAL N° 01 | 16,441.80 | | C/P 1042 | 19/03/2020 | 14,858.46 | S/. | 16,441.80 |
| | | Ret. de 4ta categoría | C/P 2536 | 27/07/2020 | 1,583.34 | | |
| VAL N°02 | 5,531.21 | | C/P 2489 | 26/07/2020 | 7,939.23 | S/. | 8,629.60 |
| | | Ret. de 4ta categoría | C/P 3358 | 18/09/2020 | 690.37 | | |
| VAL N° 03 | 1,802.30 | | C/P 3281 | 16/09/2020 | 1,658.12 | | 1,802.30 |
| | | Ret. de 4ta categoría | C/P 3282 | 16/09/2020 | 144.18 | | |
| VAL N°04 | 2,209.36 | | C/P 3375 | 21/09/2020 | 3,014.20 | S/. | 3,276.30 |
| | | Ret. de 4ta categoría | C/P 3376 | 21/09/2020 | 262.10 | | |
| MONTO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES IMPLEMENTACION COVID-19 | | | | | S/. | 539.00 | |
| Pago de Reconocimiento de pago de Gastos Generales y Costos por la Implementación de las Medidas de Prevención y Control Covid-19, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°0148/2020/MDPN por el importe de S/ 539.00 incluidos IGV. | | | | | | | |
| 539.00 | | | C/P 4154 | 28/10/2020 | 495.88 | S/. | 539.00 |
| | | Ret. de 4ta categoría | C/P 4155 | 28/10/2020 | 43.12 | | |
| Monto por concepto de devolución de fondo de garantía | | | | | S/. | 3,350.00 | |
| Retención efectuado por la Entidad | Retención del fondo de garantía | | C/P 2155 | 18/06/2020 | 3,350.00 | | 3,350.00 |
| MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA | | | | | S/. | 34,039.00 | |

TOTAL DE INVERSION S/ 988,352.30



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, indica que habiendo revisado el expediente, da su conformidad a la liquidación de la obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. FE Y ALEGRIA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA”**, en concordancia al Artículo N° 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no existir observación alguna.

Que, mediante Informe N°136-2020-UC/MDPN de fecha 18 de Noviembre de 2020, la Encargada de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, manifiesta que, de la revisión de los registros efectuados en el SIAF en la fase de Girado se ha podido establecer lo siguiente:

Que, Las valorizaciones en la ejecución de la Obra ha sido verificada según registros SIAF en el ejercicio presupuestal 2020; conforme se muestra en el siguiente cuadro, por el monto total de S/. 853,291.93 (Ochocientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y uno con 93/100 soles) donde se incluye la retención del 10% por garantía de fiel cumplimiento y el pago por mayores metrados; así mismo se realizó el pago de S/. 58,716.04 (Cincuenta y ocho mil setecientos dieciséis y 04/100 soles) por reconocimiento por cuantificación de costos que implica la implementación de medidas de prevención y control frente a la propagación por el Covid - 19 aprobado con R.A. N°146/2020/MDPN, y reconocimiento de costos durante el periodo de paralización, adecuación aprobado con R.A N°130/2020/MDPN.

VALORIZACIONES PÁGADAS CONTRATISTA: AP CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

| FECHA | EXP SIAF | F | FF | RUC | C/P | META | MONTO | FECHA | CH/CCI | |
|-------|-------------|---|-----|-------------|-----------|------|-------------------|------------|----------|----------------------------|
| 2020 | 0000000847 | G | csc | 20494822483 | 967-2020 | 0047 | 200,000.00 | 05/03/2020 | 20000558 | VAL 001 |
| 2020 | 0000000847 | G | csc | 20494822483 | 969-2020 | 0047 | 79,643.93 | 05/03/2020 | 14802107 | Retención del 10% |
| 2020 | 0000000847 | G | csc | 20494822483 | 968-2020 | 0047 | 172,086.23 | 05/03/2020 | 20000560 | VAL 001 |
| 2020 | 0000000847 | G | csc | 20494822483 | 970-2020 | 0047 | 18,822.00 | 05/03/2020 | 14802108 | DETRACCION |
| 2020 | 0000002155 | G | csc | 20494822483 | 2492-2020 | 0047 | 196,975.22 | 26/07/2020 | 20001484 | VAL 002 |
| 2020 | 00000002155 | G | csc | 20494822483 | 2832-2020 | 0047 | 8,207.00 | 17/08/2020 | 14802727 | DETRACCION |
| 2020 | 0000002475 | G | csc | 20494822483 | 3180-2020 | 0047 | 74,782.30 | 27/10/2020 | 20002077 | VAL 003 |
| 2020 | 0000002475 | G | csc | 20494822483 | 4118-2020 | 0047 | 3,116.00 | 06/03/2020 | 14802877 | DETRACCION |
| 2020 | 0000002736 | G | csc | 20494822483 | 3323-2020 | 0047 | 27,292.53 | 18/09/2020 | 20002189 | VAL 004 |
| 2020 | 0000002736 | G | csc | 20494822483 | 4089-2020 | 0047 | 1,137.00 | 23/10/2020 | 14802875 | DETRACCION |
| 2020 | 0000003075 | G | csc | 20494822483 | 3863-2020 | 0047 | 68,380.72 | 14/10/2020 | 20002599 | MAYORES METRADOS (VAL 001) |
| 2020 | 0000003075 | G | csc | 20494822483 | 3864-2020 | 0047 | 2,849.00 | 14/10/2020 | 14802844 | DETRACCION |
| | | | | | | | 853,291.93 | | | |

PAGO POR RECONOCIMIENTO DE COSTOS:

| FECHA | EXP SIAF | F | FF | RUC | C/P | META | MONTO | FECHA | CH/CCI | |
|-------|------------|---|-----|-------------|-----------|------|------------------|------------|----------|--------------------------|
| 2020 | 0000003076 | G | csc | 20494822483 | 3874-2020 | 0047 | 32,225.19 | 14/10/2020 | 20002611 | RECONOCIMIENTO DE COSTOS |
| 2020 | 0000003108 | G | csc | 20494822483 | 3890-2020 | 0047 | 25,430.85 | 15/10/2020 | 20002622 | RECONOCIMIENTO DE COSTOS |
| 2020 | 0000003108 | G | csc | 20494822483 | 3891-2020 | 0047 | 1,060.00 | 15/10/2020 | 14802853 | DETRACCION |
| | | | | | | | 58,716.04 | | | |



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura señala que hay un reajuste de precio a favor del Contratista por el monto de S/. 9,905.33 (Nueve mil novecientos cinco y 33/100 soles).

Que, la retención del 10% por la garantía de fiel cumplimiento fue por el monto de S/. 79,643.93 (Setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres con 93/100 soles), el mismo que fue retenido por tesorería y se deberá devolver al contratista una vez liquidada la obra a conformidad.

Que, por concepto de supervisión de Obra fue pagado a Ing. Luis Genaro Huarcaya Suarez, el monto de S/. 33,500.00 (Treinta y tres mil quinientos y 00/100 soles) donde se incluye la retención por fondos de garantía 10%, más el pago de S/539.00 (Quinientos treinta y nueve con 00/100) por reconocimiento de gastos generales por implementación Covid-19 aprobado con R.A N°0148/2020/MDPN siendo los siguientes pagos.

| FECHA | EXP SIAF | F.Fto. | RUC | C/P | META | MONTO | FECHA | CH/CCI | |
|-------|------------|--------|-------------|-----------|------|------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 2020 | 0000000844 | csc | 10101107235 | 1042-2020 | 0047 | 14,858.46 | 19/03/2020 | 20000802 | |
| 2020 | 0000000844 | csc | 10101107235 | 2155-2020 | 0047 | 3,350.00 | 18/06/2020 | 14802555 | Retención fondo de Garantía |
| 2020 | 0000000844 | csc | 10101107235 | 2536-2020 | 0047 | 1,583.34 | 27/07/2020 | 20001597 | Renta de 4ta Categoría |
| 2020 | 0000002150 | csc | 10101107235 | 2489-2020 | 0047 | 7,939.23 | 26/07/2020 | 20001481 | |
| 2020 | 0000002150 | csc | 10101107235 | 3358-2020 | 0047 | 690.37 | 18/09/2020 | 20002205 | Renta de 4ta Categoría |
| 2020 | 0000002735 | csc | 10101107235 | 3281-2020 | 0047 | 1,658.12 | 16/09/2020 | 20002155 | |
| 2020 | 0000002735 | csc | 10101107235 | 3282-2020 | 0047 | 144.18 | 16/09/2020 | 20002156 | Renta de 4ta Categoría |
| 2020 | 0000002737 | csc | 10101107235 | 3375-2020 | 0047 | 3,014.20 | 21/09/2020 | 20002213 | |
| 2020 | 0000002737 | csc | 10101107235 | 3376-2020 | 0047 | 262.10 | 21/09/2020 | 20002214 | Renta de 4ta Categoría |
| | | | | | | 33,500.00 | | | |

PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES POR IMPLEMENTACION COVID-19:

| FECHA | EXP SIAF | F.Fto. | RUC | C/P | META | MONTO | FECHA | CH/CCI | |
|-------|------------|--------|-------------|-----------|------|---------------|------------|----------|------------------------|
| 2020 | 0000003193 | csc | 10101107235 | 4154-2020 | 0047 | 495.88 | 28/10/2020 | 20002749 | |
| 2020 | 0000003193 | csc | 10101107235 | 4155-2020 | 0047 | 43.12 | 28/10/2020 | 20002750 | Renta de 4ta Categoría |
| | | | | | | 539.00 | | | |

Que, el expediente técnico fue pagado en el ejercicio presupuestal 2019 a la Ing. María Del Rosario Peves Napa como sigue:

| FECHA | EXP SIAF | FF | RUC | PROVEEDOR | C/P | FECHA | META | MONTO | CH/CCI | |
|-------|------------|-----|-------------|------------------------------|------|------------|------|-----------|----------|------------------------|
| 2019 | 0000004847 | csc | 10218154781 | PEVES NAPA MARIA DEL ROSARIO | 5313 | 21/11/2019 | 0088 | 29,808.00 | 13763566 | |
| 2019 | 0000004847 | csc | 10218154781 | PEVES NAPA MARIA DEL ROSARIO | 6317 | 18/12/2019 | 0088 | 2,592.00 | 19002245 | Renta de 4ta Categoría |

Monto pagado en su totalidad a la conformidad del Expediente técnico.

32,400.00



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

Que, la Unidad de Contabilidad, concluye que, en la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. FE Y ALEGRÍA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA" Con Código de inversión 1450114, se ha verificado los siguientes pagos en el registro SIAF.

Por Expediente Técnico

- Ing. Maria Del Rosario Peves Napa S/. 32,400.00

Por Supervisión de Obra

- A Ing. Luis Genaro Huarcaya Suarez S/. 30,150.00
- Retención 10% S/. 3,350.00
- Por Reconocimiento de gastos generales por Implementación Covid-19 S/. 539.00

Total S/. 34,039.00

Al Contratista

| | | |
|--|------------|-------------------|
| AP Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada | S/. | 773,648.00 |
| GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO | S/. | 79,643.93 |
| Por Reconocimiento de Costos | S/. | 58,716.04 |
| Reajuste de precios | S/. | 9,905.33 |
| TOTAL EJECUCION | S/. | 921,913.30 |

Costo del Expediente S/. 32,400.00

Costo de Supervisión S/. 34,039.00

Total S/. 66,439.00

El monto total de la Inversión es : S/988,352.30

El saldo por devolver está constituido por lo siguiente:

La devolución de Garantía al Contratista S/. 79,643.93

La Devolución de Garantía al Supervisor S/. 3,350.00

Monto por reajuste al Contratista S/. 9,905.33

Que, vistos los informes técnico financiero: Informe N°2272-2020/JHSR/SGIDU-MDPN de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Informe N°136-2020-UC/MDPN de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se aprecia que la liquidación final tiene un **MONTO TOTAL DE INVERSION S/988,352.30 (Novecientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos con 30/100 soles).**

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y en merito a los documentos de gestión vigentes de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo-Chíncha, concordantes con la Resolución de Alcaldía N°00560-2019/MDPN de fecha 03/10/2019;



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Chíncha - Ica

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera, presentado por la Empresa Contratista "CONSORCIO FE Y ALEGRIA SAC" (conformada por la empresa AP CONTRATISTAS GENERALES SAC Y JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES SAC), según contrato N°002-2020-MDPN de fecha 21/01/2020, referente a la Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. FE Y ALEGRIA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA" Con Código de inversión 1450114, Adjudicación Simplificada N°017-2019-MDPN/CS (Primera Convocatoria), Meta: 047-2020, con el monto total de inversión de S/988,352.30 (Novcientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos con 30/100 soles); en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, sustentados en los documentos que forman parte del presente en anexos de siete (07) archivador y normas vigentes sobre la materia.

Artículo Segundo.- APROBAR y DISPONER, Saldo a favor de la Empresa Contratista "CONSORCIO FE Y ALEGRIA SAC" (conformada por la empresa AP CONTRATISTAS GENERALES SAC Y JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES SAC), por la suma de S/ 89,549.26 (Ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve con 26/100 soles), de lo cual se desprende lo siguiente:

- Monto por devolución proveniente de la garantía de fiel cumplimiento : S/ 79,643.93
- Monto por facturar por concepto de Reajustes de Precios: S/ 9,905.33

Artículo Tercero.- APROBAR y DISPONER, el saldo a favor de la Consultoría de Supervisión de Obra: Ing. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ, por la suma total de S/ 3,350.00 (Tres mil trescientos cincuenta con 00/100 soles) por devolución proveniente de la retención tal como indica el C/P 2155-2020.

Artículo Cuarto.- DISPONER y ENCARGAR a la unidad de Contabilidad su registro contable y a la Unidad de Tesorería proceder con el trámite correspondiente.

Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente resolución a la de la Empresa Contratista "CONSORCIO FE Y ALEGRIA SAC" (conformada por la empresa AP CONTRATISTAS GENERALES SAC Y JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES SAC), a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Contabilidad, Unidad de Tesorería y Unidad de Logística de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Abog. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 0559/2019/MDPN