



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°314-2021/MDPN

Pueblo Nuevo, 28 de Octubre del 2021

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO- CHINCHA

VISTO:

- i) El Informe N°0326-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 15 de Octubre del 2021,
- ii) El Informe N°1160-2021/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 18 de Octubre del 2021,
- iii) El Informe N°140-2021-UC/MDPN de fecha 25 de Octubre del 2021,

CONSIDERANDO:

Que, el Art.194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

Que, mediante Informe N°1160-2021/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 18 de Octubre de 2021, el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Entidad Municipal, y a través del INFORME N°326-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN, emitido por la Unidad de Obras Públicas y Proyectos, manifiesta que habiendo recibido la liquidación de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la AV. Victor Andrés Belaunde del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chíncha - Departamento de Ica" mediante CARTA N° 104 - 2021/CSFS/RC con expediente N° 4069 - 2021 recepcionado con fecha 23/07/2021 elaborado por la Empresa Contratista: **CONSORCIO SAN FRANCISCO SOLANO**.

Que, se remitió la Liquidación de obra a la Consultoría de Supervisión **ING. CARLOS ANTONIO CORNEJO QUISPE** y el Jefe de Supervisión **Ing., JIMMY ANGGELO ANTON MATTA** para su revisión y aprobación; el mismo que da respuesta mediante Carta N°035 -2021/SUPERVISION/CCQ de fecha 25/08/2021, observando la liquidación en lo referente al sustento por Reconocimiento de Mayores Gastos Generales; lo cual es derivada a la Empresa Contratista para su subsanación.

Que, con fecha 22 de setiembre del 2021, mediante Carta N° 0136-2021/CSFS/RC la Empresa Contratista hace entrega del Expediente de Liquidación en la cual señala haber levantado las observaciones; el mismo que es derivado a la Supervisión. Con fecha 27 de setiembre del 2021 la Supervisión mediante carta N° 036-2021/SUPERVISION/CCQ, comunica que se procedió a la revisión y evaluación del sustento requerido el cual **NO CUMPLE**; por lo cual dicho reconocimiento es **IMPROCEDENTE**.

Que, la Entidad remitió Carta N° 0177-2021-GM/MDPN al Consorcio SAN FRANCISCO SOLANO, siendo recepcionado con fecha de 05 de octubre del 2021 acerca de la IMPROCEDENCIA del reconocimiento de MAYORES GASTOS GENERALES tal como indica la Supervisión; ante ello no existiendo pronunciamiento alguno de parte de la Empresa Contratista y en cumplimiento con el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Liquidación se considera aprobada o Consentida.

Que, mediante Informe N° 1118 - 2020-JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 10 de Agosto del 2020 emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicita la Aprobación del Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA", siendo aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 264-2020/MDPN de fecha 10 de agosto del 2020, siendo el presupuesto según detalle:


Desagregado:

Ejecución de Obra	S/ 3 240,343.06
Expediente Técnico	S/ 32,000.00
Supervisión de Obra	S/ 99,973.00
Costo total del proyecto	S/ 3 372,316.06

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Monto contratado:

a) Por Elaboración de Expediente Técnico

S/. 32,000.00

Proyectista: ING. ESTEBAN TALLA GUILLERMO

Monto Aprobado			S/. 32,000.00	S/. 32,000.00
Monto Cancelado	C/P 534	10/02/2020	S/. 29,440.00	S/. 29,440.00
Retencion de 4ta categoria	C/P 2504	27/07/2020	S/. 2,560.00	S/. 2,560.00
Monto por Cancelar				S/. 0.00

b) Por Ejecución de Obra

Contratista: CONSORCIO SAN FRANCISCO SOLANO (Conformado por KAMATO CONSTRUCTORES EIRL y C&P CONSULTORES y EJECUTORES S.A.C)

Monto Aprobado

MONTO CONTRATO ORIGINAL	06/10/2020	S/. 3,175,536.23
MONTO CANCELADO POR VALORIZACIONES A CUENTA		S/. 2,857,854.28
Monto cancelado por Adicional de Obra N°01 (RA N°293/2020/MDPN, Deductivo-Adicional vinculante N°01)		S/. 633,286.44
Monto por Mayores Metrados (A favor del Contratista)		S/. 102,579.22
Monto por Menores Metrados (A favor de la Entidad) derivado del contrato original		S/. 128,722.57
Monto por concepto de Deductivo de Obra N°01 y Deductivo vinculante N°01		S/. 188,959.38
Reajuste de precios		S/. 49,356.19
MONTO TOTAL DE EJECUCION		S/. 3,643,076.13



DETALLE:

MONTO CONTRATADO		S/.	3,175,536.23
MONTO TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR VALORIZACION A CUENTA		S/.	2,857,854.28
ADELANTO DIRECTO	476,330.43		
	Detracción	C/P 3844	08/10/2020
			457,277.43
		S/.	476,330.43
ADELANTO DE MATERIALES	793,884.06		
		C/P 3845	08/10/2020
		C/P 4303	02/11/2020
		C/P 4304	02/11/2020
		C/P 4305	02/11/2020
	Detracción	C/P 4306	02/11/2020
			31,755.00
VAL N° 01	63,709.57		
		C/P 4127	20/11/2020
	Detracción	C/P 4128	20/11/2020
			61,161.57
		S/.	63,709.57
VAL N° 02	121,048.25		
		C/P 5644	17/12/2020
	Detracción	C/P 5645	17/12/2020
			116,206.25
		S/.	121,048.25
VAL N° 03	121,109.95		
		C/P 5924	28/12/2020
	Detracción	C/P 5925	28/12/2020
			116,265.95
		S/.	121,109.95
VAL N° 04	269,978.30		
		C/P 0697	04/03/2021
	Detracción	C/P 0698	04/03/2021
			259,179.30
		S/.	269,978.30
VAL N° 05	420,646.18		
		C/P 0878	18/03/2021
		C/P 0879	18/03/2021
	Detracción	C/P 0880	18/03/2021
			200,000.00
			203,821.18
		S/.	420,646.18
VAL N° 06	496,193.68		
		C/P 1141	05/04/2021
		C/P 1140	05/04/2021
		C/P 1170	06/04/2021
	Detracción	C/P 1142	05/04/2021
			176,345.68
			134,000.00
			166,000.00
		S/.	496,193.68
VAL N° 07	94,953.86		
		C/P 1839	20/05/2021
	Detracción	C/P 1840	20/05/2021
			91,155.86
		S/.	94,953.86
MONTO CANCELADO POR ADICIONAL DE OBRA N°01			S/. 633,286.44
cancelado por concepto de Adicional - Deductivo vinculante de Obra N°01, aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°0293/2020/MDPN de fecha 30 de diciembre del 2020			
		C/P 0828	12/03/2021
		C/P 0829	12/03/2021
	Detracción	C/P 0830	15/03/2021
			300,000.00
			307,954.44
		S/.	633,286.44
MONTO POR CONCEPTO DE MAYORES METRADOS		S/.	102,579.22
MONTO POR MAYORES METRADOS(Se ejecuto mayores metrados por un monto de S/ 102,579.22 con el pago de la Valorizacion N°01 por Mayores Metrados, autorizados mediante Resolucion de Alcaldia N° 0181/2021/MDPN de fecha 17/05/2021			S/.
		C/P 2423	06/07/2021
	Detracción	C/P 2620	06/07/2021
			98,476.22
		S/.	102,579.22
VAL N°01 MAYORES METRADOS	102,579.22		
MONTO POR CONCEPTO DE MENORES METRADOS		S/.	128,722.57
Monto por menor metrado por concepto de menores metrados del contrato principal			S/.
MONTO POR CONCEPTO DE DEDUCTIVO DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01		S/.	188,959.38
MONTO POR DEDEDUCTIVO DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, aprobado por Resolucion de Alcaldia N° 0293/2020/MDPN de fecha 30 de diciembre de 2020.			S/.
			188,959.38
REAJUSTES DE PRECIOS			S/.
			49,356.19
MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA			S/. 3,643,076.13





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

c) Por Supervisión de Obra

ING. CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO

Monto Aprobado

Contrato	07/10/2020	S/.	99,973.00
Monto Cancelado por valorizaciones a cuenta		S/.	89,975.70
Monto retenido por garantía de fiel cumplimiento		S/.	9,997.30
Monto por concepto de pago de Reconocimientos de Costos del Supervisor		S/.	38,297.84
MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA		S/.	138,270.84

MONTO CONTRATADO						S/.	28,500.00
MONTO TOTAL CANCELADO POR VALORIZACIONES A CUENTA						S/.	89,975.70
VAL N° 01 Y 02	7,836.89		C/P 5861	21/12/2020	6,791.89	S/.	7,836.89
		Detraccion	C/P 5862	21/12/2020	1,045.00		
VAL N° 03	5,722.45		C/P 5926	28/12/2020	4,959.45	S/.	5,722.45
		Detraccion	C/P 5927	28/12/2020	763.00		
VAL N° 04	12,749.55		C/P 0610	03/03/2021	11,050.55	S/.	12,749.55
		Detraccion	C/P 0611	03/03/2021	1,699.00		
VAL N°05	14,919.97		C/P 0847	16/03/2021	14,039.97	S/.	14,919.97
		Detraccion	C/P 6021	16/03/2021	880.00		
VAL N°06	26,032.96		C/P 1232	08/04/2021	22,909.96	S/.	26,032.96
			C/P 1266	14/04/2021	2,082.00		
		Detraccion	C/P 1267	14/04/2021	1,041.00		
VAL N°07	22,713.88		C/P 1851	21/06/2021	21,805.88	S/.	22,713.88
		Detraccion	C/P 1852	21/05/2021	908.00		
MONTO RETENIDO POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO						S/.	9,997.30
Retencion efectuado por la Entidad	870.76		C/P 5863	21/12/2020	870.76		870.76
	635.83		C/P 5928	28/12/2020	635.83		635.83
	1,416.62		C/P 612	03/03/2021	1,416.62		1,416.62
	7,074.09		C/P 0849	16/03/2021	7,074.09		7,074.09
MONTO POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE COSTOS DE SUPERVISION						S/.	38,297.84
Monto por concepto de Reconocimiento de Costos de Supervisión, aprobado por Resolución de Gerencia Municipal N°188-2021/MDPN de fecha 30 de junio de 2021						S/.	38,297.84
MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA						S/.	138,270.84

Por lo que considerando lo antes mencionado la liquidación final nos arroja un **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE S/. 3'813, 346.97 (Tres Millones Ochocientos Trece Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 97/100 Soles).**

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, señala que, habiendo revisado el expediente, da su conformidad a la liquidación de "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR ANDRES BELAUDE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA", en concordancia al Artículo N° 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no existir observación alguna.

Que, mediante INFORME N°140-2021-UC/MDPN de fecha 25 de Octubre del 2021, la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, manifiesta que, por concepto de Expediente técnico se ha verificado según registro SIAF encontrándose registros de pago en el ejercicio presupuestal del año 2020 a nombre del Ing. ESTEBAN TALLA GUILLERMO, como sigue:

AÑO	EXP SIAF	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI	
2020	0000000381	CSC	10218685141	ESTEBAN TALLA GUILLERMO	534-2020	10/02/2020	0056	29440.00	14801972	
2020	0000000381	CSC	10218885141	ESTEBAN TALLA GUILLERMO	2504-2020	27/07/2020	0056	2,560.00	20001565	Renta de 4ta Categoría
								32,000.00		

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Que, respecto a la Ejecución de la Obra se encontró pagos en el ejercicio presupuestal 2020 y en el ejercicio presupuestal 2021, a la empresa **CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO SOLANO** conformado por las Empresas (KAMATO CONSTRUCTORES EIRL y C&P CONSULTORES y EJECUTORES S.A.C), detallado como sigue;

- Valorizaciones Pagadas en el ejercicio presupuestal 2020:

AÑO	EXPEDIENTE	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI	
2020	0000003067	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	3844-2020	08/10/2020	0056	457,277.43	20002581	Adelanto directo
2020	0000003067	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	3845-2020	08/10/2020	0056	19,053.00	14802838	Detracción
2020	0000003203	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	4303-2020	02/11/2020	0056	254,043.02	20002880	Adelanto de materiales
2020	0000003203	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	4304-2020	02/11/2020	0056	254,043.02	20002881	
2020	0000003203	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	4305-2020	02/11/2020	0056	254,043.02	20002882	
2020	0000003203	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	4306-2020	02/11/2020	0056	31,755.00	14802906	Detracción
2020	0000003538	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	4127-2020	20/11/2020	0056	61,161.57	20003134	Valorización N°01
2020	0000003538	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	4128-2020	20/11/2020	0056	2,548.00	14802931	Detracción
2020	0000003604	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	5644-2020	17/12/2020	0056	116,206.25	20003640	Valorización N°02
2020	0000003604	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	5645-2020	17/12/2020	0056	4,842.00	14802987	Detracción
2020	0000003604	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	5924-2020	28/12/2020	0056	116,265.95	20003869	Valorización N°03
2020	0000003604	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	5925-2020	28/12/2020	0056	4,844.00	14803009	Detracción
								1,576,082.26		

Que, en los registros SIAF del ejercicio presupuestal 2020, se han verificado pagos por ejecución de la Obra que asciende a un monto total de 1,576,082.26 (Un millón quinientos setenta y seis mil ochenta y dos con 26/100 soles) donde está incluido pagos por adelanto directo que corresponde al 15% cuyo monto es S/ 476,330.43, por adelanto de materiales que corresponde al 25% cuyo monto es S/ 793,884.06, y por valorizaciones pagadas según Contrato N°077-2020-MDPN.

- Valorizaciones Pagadas en el ejercicio presupuestal 2021:

AÑO	EXPEDIENTE	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI	
2021	0000000619	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	0697-2021	04/03/2021	0066	259,179.30	21000590	Valorización N°04
2021	0000000619	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	0698-2021	04/03/2021	0066	10,799.00	14803124	Detracción
2021	0000000726	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	878-2021	18/03/2021	0066	200,000.00	21000711	Valorización N°05
2021	0000000726	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	879-2021	18/03/2021	0066	203,821.18	21000712	
2021	0000000726	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	880-2021	18/03/2021	0066	16,825.00	14803154	Detracción
2021	0000000986	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	1141-2021	05/04/2021	0066	176,345.68	21000944	Valorización N°06
2021	0000000986	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	1142-2021	05/04/2021	0066	19,848.00	14803166	Detracción
2021	0000000986	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	1140-2021	05/04/2021	0066	134,000.00	21000946	
2021	0000000986	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	1170-2021	06/04/2021	0066	166,000.00	21000955	
2021	0000001481	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	1839-2021	20/05/2021	0066	91,155.86	21001435	Valorización N°07
2021	0000001481	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	1840-2021	20/05/2021	0066	3,798.00	14803222	Detracción
								1,281,772.02		

Que, en los registros SIAF del ejercicio presupuestal 2021, se han verificado pagos por ejecución de la Obra que asciende a un monto total de 1,281,772.02 (Un millón doscientos ochenta y uno mil setecientos setenta y dos con 02/100 soles) según Contrato N°077-2020-MDPN.

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Cabe acotar que el contratista cuenta con la garantía de fiel cumplimiento que corresponde al 10% del monto del contrato original a través de la Carta Fianza N°3002020015739 emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros SA, que deberá ser devuelto.

Que, se ha verificado en los registros del SIAF del ejercicio presupuestal 2021 en la fase de Girado y existe pagos por ADICIONAL DE OBRA N°01 por el monto de S/. 633,286.44 (Seiscientos treinta y tres mil doscientos ochenta y seis con 44/100 soles), según Resolución de Alcaldía N°0293/2020/MDPN de fecha 30 de diciembre de 2020.

AÑO	EXPEDIENTE	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI
2021	000000709	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	0828-2021	12/03/2021	0066	300,000.00	21000677
2021	000000709	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	0829-2021	12/03/2021	0066	307,954.44	21000678
2021	000000709	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	830-2021	15/03/2021	0066	25,332.00	14803142
									633,286.44

Detracción

Se ha verificado en los registros del SIAF del ejercicio presupuestal 2021 en la fase de Girado y existe pagos por mayores metrados por el monto de S/. 102,579.22 (Ciento dos mil quinientos setenta y nueve con 22/100 soles), según Resolución de Gerencia Municipal N°181-2021/MDPN de fecha 17 de junio de 2021.

AÑO	EXPEDIENTE	F.F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI
2021	0000001925	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	2423-2021	06/07/2021	0066	98,476.22	21002130
2021	0000001925	CSC	20534220473	KAMATO CONSTRUCTORES E.I.R.L	2620-2021	06/07/2021	0066	4,103.00	21002131
									102,579.22

Detracción

Que, la Unidad de Obras Públicas y Proyectos en su Informe N°0326-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN menciona que existe un monto a favor de la entidad por concepto de menores metrados derivado del contrato original que asciende a S/ 128,722.57, y; un monto por deductivo de obra N°01 y deductivo vinculante N°01, aprobado por Resolución de alcaldía N°0293/2020/MDPN de fecha 30 de diciembre de 2020 por el monto total de 188,959.38. Así mismo en dicho informe menciona que existe un reajuste de precios a favor del contratista por el monto de S/. 49,356.19 (Cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y seis con 19/100 soles).

Que, por concepto de supervisión de Obra fue pagado al Ing. CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO de acuerdo a lo verificado en el SIAF de los ejercicios presupuestales 2020 y 2021 valorizaciones por el monto de S/ 89,975.70 y la retención del 10% de la garantía de fiel cumplimiento por el monto total de 9,997.30 que ascienden al monto total de S/. 99,973.00 (Novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y tres con 00/100 soles) de acuerdo a contrato N°080-2020-MDPN, conforme se detalla en los cuadros siguientes:

AÑO	EXP SIAF	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI
2020	0000003605	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	5861-2020	21/12/2020	0056	6,791.89	20003810
2020	0000003605	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	5862-2020	21/12/2020	0056	1,045.00	14802994
2020	0000003605	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	5863-2020	21/12/2020	0056	870.76	14802995
2020	0000003605	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	5926-2020	28/12/2020	0056	4,959.45	20003870
2020	0000003605	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	5927-2020	28/12/2020	0056	763.00	14803010
2020	0000003605	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	5928-2020	28/12/2020	0056	635.83	14803011
									15,065.93

10% de fiel cumplimiento

Detracción

10% de fiel cumplimiento

AÑO	EXP SIAF	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	META	MONTO	CH/CCI
2021	0000000403	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	610-2021	03/03/2021	0066	11,050.55	21000514
2021	0000000403	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	611-2021	03/03/2021	0066	1,699.00	14803116
2021	0000000403	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	612-2021	03/03/2021	0066	1,416.62	14803117
2021	0000000716	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	0847-2021	16/03/2021	0066	14,039.97	21000685
2021	0000000716	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	0848-2021	16/03/2021	0066	880.00	14803146

10% de fiel cumplimiento

Detracción

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

2021	0000000716	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	0849-2021	16/03/2021	0066	7,074.09	14803147	10% de fiel cumplimiento
2021	0000001025	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	1232-2008	08/04/2021	0066	22,909.96	21001017	
2021	0000001025	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	1266-2021	14/04/2021	0066	2,082.00	21001041	
2021	0000001025	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	1267-2021	14/04/2021	0066	1,041.00	14803176	Detracción
2021	0000001485	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	1851-2021	21/05/2021	0066	21,805.88	21001444	
2021	0000001485	CSC	10218878631	CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	1852-2021	21/05/2021	0066	908.00	14803225	Detracción
								84,907.07		

Que, la Unidad de Obras Públicas y Proyectos en su Informe N°0326-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN menciona que existe un monto a facturar a favor del supervisor por concepto de Reconocimiento de Costos por Supervisión por el monto de S/ 38,297.84 soles, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°188-2021/MDPN de fecha 30 de junio de 2021.



Que, la Unidad de Contabilidad concluye que, en la ejecución del proyecto: **“Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Victor Andres Belaunde del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chinchipe - Departamento de Ica” – Código de Inversión 2450851**, se ha verificado los siguientes pagos en el registro SIAF.

EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ES: S/. 3,813,346.97

* Por Expediente Técnico:	S/. 32,000.00
Ing. ESTEBAN TALLA GUILLERMO	S/. 32,000.00
* Por Supervisión de Obra:	S/. 138,270.84
Ing. CORNEJO QUISPE CARLOS ANTONIO	S/. 89,975.70
Retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento	S/. 9,997.30
Reconocimiento de Costos por Supervisión aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°188-2021/MDPN	S/. 38,297.84

Al Contratista: CONSORCIO SAN FRANCISCO SOLANO conformado por las Empresas (KAMATO CONSTRUCTORES EIRL y C&P CONSULTORES y EJECUTORES S.A.C)

Valorizaciones pagadas	S/. 2,857,854.28
Adicional de Obra N°01	S/. 633,286.44
Mayores metrados	S/. 102,579.22
Reajuste de precios a favor del contratista, según Inf. N°0326-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN.	S/. 49,356.19

TOTAL EJECUCIÓN S/. 3,643,076.13

EL SALDO A DEVOLVER ESTÁ CONSTITUIDO POR:

La devolución de la retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento al Supervisor de obra por el monto de:	S/. 9,997.30
Monto por Reconocimiento de Costos por Supervisión aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°188-2021/MDPN.	S/. 38,297.84
Devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento N°3002020015739-7 a la Empresa Consorcio San Francisco Solano.	
Monto por reajuste de precios a favor del contratista según Inf. N°0326-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN:	S/. 49,356.19

Que, vistos los informes técnico financiero previos: Informe N°1160-2021/JHSR/SGIDT-MDPN de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Informe N°140-2021-UC/MDPN de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se declara PROCEDENTE la Liquidación Técnica Financiera de la Ejecución de la obra: Proyecto obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA”.**





Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y la Resolución de Alcaldía N° 038-2021/MDPN de fecha 04 de Febrero de 2021, que designa al Abog. EDILBERTO CASTRO ROBLES GERENTE MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA", asimismo con Resolución de Alcaldía N°040-2021/MDPN de fecha 04 de Febrero de 2021, se resuelve en el **Artículo Primero: "Delegar, facultades administrativas y resolutivas.**

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera, presentado por la Empresa Contratista **CONSORCIO SAN FRANCISCO SOLANO** (integrado por las Empresas **KAMATO CONSTRUCTORES EIRL** y **C&P CONSULTORES Y EJECUTORES SAC**), según **CONTRATO N°077-2020-MDPN** de fecha 06/10/2020, por la Ejecución de la obra: Proyecto **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR ANDRES BELAUDE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"**, Código de Inversión: **2450851**, Licitación Publica N°01-2020-MDPN/CS (Primera Convocatoria), Meta: **056-2020** y Meta N°066-2021, con el monto total de inversión S/. **3'813, 346.97** (Tres Millones Ochocientos Trece Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 97/100 Soles); en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, sustentados en los documentos que forman parte del presente en anexos de Quince (15) archivadores y normas vigentes sobre la materia.

Artículo Segundo.- APROBAR y DISPONER, el saldo a favor de la Empresa Contratista **CONSORCIO SAN FRANCISCO SOLANO** (integrado por las Empresas **KAMATO CONSTRUCTORES EIRL** y **C&P CONSULTORES Y EJECUTORES SAC**), por la suma total de S/ **49, 356.19** (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 19/100 soles), de lo cual se desprende lo siguiente:

- Monto a facturar por concepto de Reajustes de precios por importe de S/ **49,356.19**.
- Monto por devolución de Carta Fianza de fiel cumplimiento N°3002020015739.

Artículo Tercero.- APROBAR y DISPONER, saldo a favor de la Consultoría de Supervisión de la Obra: Ing. **CARLOS ANTONIO CORNEJO QUISPE**, por la suma total de S/ **48,295.14** (Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Cinco con 14/100 soles), de lo cual se desprende lo siguiente:


- Monto por concepto de la devolución del 10 % de fiel cumplimiento: S/ **9,997.30**.
- Monto a facturar por concepto de reconocimiento de costos por supervisión por el importe de S/ **38,297.84**.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Empresa Contratista Empresa Contratista **CONSORCIO SAN FRANCISCO SOLANO**, supervisor Ing. **CARLOS ANTONIO CORNEJO QUISPE**, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

Artículo Quinto.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, realice la verificación posterior de la citada liquidación de obra.

Artículo Sexto.- DISPONER y ENCARGAR a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, la Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Tesorería proceder con el trámite correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase


Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021 MDPN

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe