



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

CHINCHA - ICA

## RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°176-2022/MDPN

Pueblo Nuevo, 19 de Mayo del 2022

### EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO- CHINCHA

#### VISTO:

- i) El Informe N°0131-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN de fecha 17 de Mayo del 2022,
- ii) El Informe N°0554-2022/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 17 de Mayo del 2022,
- iii) El Informe N°046-2022-UC/MDPN de fecha 19 de Mayo del 2022,

#### CONSIDERANDO:

Que, el Art.194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".

Que, mediante Informe N°0554-2022/JHSR/SGIDT-MDPN de fecha 17 de Mayo de 2022, el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Entidad Municipal, y a través del INFORME N°0131-2022/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN, emitido por la Unidad de Obras Publicas y Proyectos, manifiesta que, que habiendo recibido la liquidación de la Obra "Creación del Servicio de Semaforización y Señalización en la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chíncha, Departamento de Ica" mediante CARTA N° 007-2022-FRMP con expediente N° 2135 - 2022 recepcionado con fecha 26/04/2022 de la Supervisión ING. **FREDY RICHARD MENDOZA PACHAS**, elaborado por la Empresa Contratista **JUSTO ENRIQUE CUBA GARCIA**.

En tal sentido, esta Sub Gerencia informa que habiéndose revisado la liquidación indicada, en concordancia al Artículo N° 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no existen observaciones; por lo cual se solicita remitir la presente a la oficina de contabilidad a fines de revisar la liquidación indicada y de ser aprobado, derivarlo al área correspondiente a fines emitir la Resolución de Liquidación de Obra.

Que, mediante Informe N° 971 - 2021/JHSR/SGIDU-MDPN de fecha 24 de agosto del 2021, emitido por el Encargado de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial solicita Aprobar el Expediente Técnico del Proyecto "**CREACION DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA -DEPARTAMENTO DE ICA**", siendo aprobado mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 234 - 2021/MDPN** de fecha 25 de agosto del 2021, siendo el presupuesto según detalle:

Desagregado:

Ejecución de Obra	S/ 720,988.39
Expediente Técnico	S/ 39,000.00
Supervisión de Obra	S/ 34,000.00
<b>Costo total del proyecto</b>	<b>S/ 793,988.39</b>

A continuación de detalla los pagos afectados al proyecto, correspondiente a Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Supervisión de Obra, teniendo en consideración el INFORME N°057-2022-TE/MDPN de fecha 15/03/2022 de la Unidad de Tesorería.

#### MONTO CONTRATADO:

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

Monto total por elaboración de Expediente Técnico (Elaboración y Actualización) S/ 39,000.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO AÑO 2020

Proyectista: ING. LEONOR ELIZABETH MASCO LEVANO

Monto aprobado	OS 002291	S/ 26,800.00	S/ 26,800.00
Monto cancelado	C/P 4121	S/ 24,656.00	S/ 24,656.00
Retención de 4ta categoría	C/P 4122	S/ 2,144.00	S/ 2,144.00
<b>Monto por cancelar</b>			<b>0.00</b>

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO AÑO 2021

Proyectista: ING. BERNY JESUS ASTORAYME VALENZUELA

Monto aprobado		S/ 12,200.00	S/ 12,200.00
Monto cancelado	C/P 3717	S/ 11,224.00	S/ 11,224.00
Retención de 4ta categoría	C/P 3718	S/ 976.00	S/ 976.00
<b>Monto por cancelar</b>			<b>0.00</b>

b) Por Ejecución de Obra

CONTRATISTA A: JUSTO ENRIQUE CUBA GARCIA

Monto Aprobado

<b>MONTO CONTRATADO</b>	13/10/2021	S/.	720,988.39
MONTO POR MENOR METRADO		S/.	2,975.34
MONTO CANCELADO POR VALORIZACIONES A CUENTA		S/.	645,914.21
<b>Monto a facturar por reajustes de precios (a favor del contratista)</b>		S/.	<b>25,211.59</b>
<b>Monto a devolver proveniente de la garantía de fiel cumplimiento</b>		S/.	<b>72,098.84</b>
<b>MONTO TOTAL DE EJECUCION</b>		S/.	<b>743,224.64</b>

DETALLE:

MONTO CONTRATADO		S/.	720,988.39
MONTO POR MENOR METRADO		S/.	2,975.34
tierras excavación de zanja manual de 25.76 m <sup>3</sup> , relleno y compactado con material propio 7.11 m <sup>3</sup> , eliminación de material excedente 10.73 m <sup>3</sup> , imprimación asfáltica y carpeta asfáltica en caliente			S/ 2,975.34
MONTO TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR VALORIZACION A CUENTA		S/.	645,914.21
ADELANTO DIRECTO	72,098.84	C/P 4265	26/10/2021 S/ 69,214.84 S/.
		Detraccion	C/P 4266 26/10/2021 S/ 2,884.00 S/.
ADELANTO DE MATERIALES	144,197.68	C/P 4644	18/11/2021 S/ 138,429.68 S/.
		Detraccion	C/P 4645 18/11/2021 S/ 5,768.00 S/.
VAL N° 01	104,029.41	C/P 5353	21/12/2021 S/ 98,810.41 S/.
		Detraccion	C/P 5354 21/12/2021 S/ 5,619.00 S/.
VAL N° 02	12,313.79	C/P 557	21/02/2022 S/ 10,379.79 S/.
		Detraccion	C/P 558 21/02/2022 S/ 1,934.00 S/.
VAL N° 03	312,874.49	C/P 555	21/02/2022 S/ 150,360.49 S/.
		C/P 554	21/02/2022 S/ 150,000.00 S/.
		Detraccion	C/P 556 21/02/2022 S/ 12,514.00 S/.
<b>Monto a facturar por concepto de reajustes de precios (a favor del Contratista)</b>		S/.	<b>25,211.59</b>
<b>MONTO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>		S/.	<b>72,098.84</b>
RETENCIONES DE FIEL CUMPLIMIENTO	La Clausula septima del Contrato de Obra, señala que el fiel cumplimiento se dar mediante retención del 10% y revisada la documentación que forma parte de la liquidación; se determina que la Entidad efectúe la retención del fondo de garantía, solicitada en la valorización N° 01 y 02		
	Retención de fiel cumplimiento efectuado en	C/P 059	25/01/2022 36,049.42 S/.
	Retención de fiel cumplimiento efectuado en	C/P 559	21/02/2022 36,049.42 S/.
<b>MONTO TOTAL DE EJECUCION</b>		S/.	<b>743,224.64</b>

c) Por Supervisión de Obra

ING. FREDY RICHARD MENDOZA PACHAS

Monto Aprobado

Contrato	17/10/2021	S/.	34,000.00
Monto Cancelado por valorizaciones a cuenta		S/.	30,600.00
Monto retenido por fiel cumplimiento de garantía		S/.	3,400.00
<b>MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA</b>		S/.	<b>34,000.00</b>

MONTO CONTRATADO		S/.	34,000.00
MONTO TOTAL CANCELADO POR VALORIZACION		S/.	30,600.00
VAL N° 01	9,322.80	C/P 5620	28/12/2021 8,440.98 S/.
		Retención de 4ta categoría	C/P 5621 28/12/2021 881.82 S/.
VAL N° 02	1,468.80	C/P 1080	22/03/2022 1,215.30 S/.
		Retención de 4ta categoría	C/P 1081 22/03/2022 253.50 S/.
VAL N° 03	6,523.20	C/P 1481	04/04/2022 18,223.73 S/.
		Retención de 4ta categoría	C/P 1482 04/04/2022 1,584.67 S/.
<b>MONTO RETENIDO POR FIEL CUMPLIMIENTO DE GARANTIA</b>		S/.	<b>3,400.00</b>
efectuado por la Entidad	1,700.00	C/P 5622	30/12/2021 1,700.00 S/.
Retención efectuado por la	1,700.00	C/P 1097	22/03/2022 1,700.00 S/.
<b>MONTO TOTAL DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE OBRA</b>		S/.	<b>34,000.00</b>

Por lo que considerando lo antes mencionado la liquidación final nos arroja un **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN** de S/ 816,224.64 Soles.

Av. Oscar R. Benavides N° 699 - Pueblo Nuevo

Teléfono: (056) - 265459 - 262301

www.munipnuevochincha.gob.pe



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

Que, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, señala que, habiendo revisado el expediente, da su conformidad a la liquidación del proyecto **“CREACION DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA,** Código de Inversiones N°2493327, A.S.N°010-2021-MDPN (Primera Convocatoria) Meta N°086-2020, 085-2021 y 009-2022, en concordancia al Artículo N° 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no existir observación alguna.

Que, mediante INFORME N°046-2022-UC/MDPN de fecha 19 de Mayo del 2022, la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, manifiesta que, de la revisión de los registros efectuados en el SIAF en la fase de Girado se ha podido establecer que, se han efectuado pagos por elaboración del Expediente técnico a los Ingenieros Masco Alca Leonor Elizabeth y Astorayme Valenzuela Berny Jesús en los años 2020 y 2021 consecutivamente conforme se reporta en el siguiente cuadro:

AÑO	EXP SIAF	F	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	MONTO	CCI	
2020	0000003168	G	10218091577	MASCO ALCA LEONOR ELIZABETH	4121-2020	27/10/2020	24,656.00	20002729	
2020	0000003168	G	10218091577		4122-2020	27/10/2020	2,144.00	20002730	RTA 4TA
2021	0000003084	G	10218771284	ASTORAYME VALENZUELA BERNY JESUS	3717-2021	13/09/2021	11,224.00	21003002	
2021	0000003084	G	10218771284		3718-2021	13/09/2021	976.00	21003003	RTA 4TA
							39,000.00		

Que, respecto a la Ejecución de la Obra se ha verificado en los registros del SIAF habiéndose corroborado que se han comprometido y pagado entre los años 2021 y 2022 el monto total de S/. 645,914.21 (Seis cientos cuarenta y cinco mil novecientos catorce con 21/100 soles) conforme se detalla en el siguiente cuadro.

### - Valorizaciones Pagadas en el ejercicio presupuestal 2021 y 2022:

AÑO	EXP SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	MONTO	CCI	
2021	0000003562	G	CSC	10214593403	CUBA GARCIA JUSTO ENRIQUE	4265-2021	26/10/2021	69,214.84	21003451	
2021	0000003562	G	CSC			4266-2021	26/10/2021	2,884.00	21003452	DETRAC
2021	0000003906	G	CSC			4644-2021	18/11/2021	138,429.68	21003799	
2021	0000003906	G	CSC			4645-2021	18/11/2021	5,768.00	21003800	DETRAC
2021	0000004728	G	CSC			5353-2021	21/12/2021	98,810.41	21004328	
2021	0000004728	G	CSC			5354-2021	21/12/2021	5,619.00	21004329	DETRAC
2022	0000000414	G	CSC			557-2022	21/02/2022	10,379.79	22000491	
2022	0000000414	G	CSC			558-2022	21/02/2022	1,934.00	22000492	DETRAC
2022	0000000474	G	CSC			554-2022	21/02/2022	150,000.00	22000487	
2022	0000000474	G	CSC			555-2022	21/02/2022	150,360.49	22000488	
2022	0000000474	G	CSC			556-2022	21/02/2022	12,514.00	22000490	DETRAC
							645,914.21			

Asimismo se verifica la retención efectuada correspondiente al 10% de garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/, 72,098.84 conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

AÑO	EXP SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	MONTO	CCI
2021	0000004728	G	CSC	10214593403	CUBA GARCIA JUSTO ENRIQUE	0059-2021	25/01/2022	36,049.42	14803511
2022	0000000414	G	CSC			559-2022	21/02/2022	36,049.42	14803537
								72,098.84	



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

Que, es de precisar que la Ing. Jefa de la Unidad de Obras Publicas indica que existe un monto por facturar correspondiente a reajuste de precios a favor del contratista, el que posiblemente cuente con la certificación correspondiente y corresponde a vuestra gerencia autorizar la atención del mismo que no forma parte de la liquidación.

Asimismo una vez aprobada la liquidación corresponde autorizar la devolución de las retenciones al contratista de estar la liquidación aprobada a conformidad.

Que, por concepto de supervisión de Obra se pagó al Ing. Mendoza Pachas Fredy Richard en los años 2021 y 2022 el monto de S/. 30,600.00 (Treinta mil seis cientos y 00/100 soles); así mismo se verifica que se efectuó la retención del 10% correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/3,400.00 el que será devuelto al supervisor una vez liquidada la obra a conformidad.



AÑO	EXP SIAF	F	FF	RUC	PROVEEDOR	C/P	FECHA	MONTO	CCI	
2021	0000004754	G	CSC	10436319687	MENDOZA PACHAS FREDY RICHARD	5620-2021	28/12/2021	8,440.98	21004591	
2021	0000004754	G	CSC			5621-2021	28/12/2021	881.82	21004592	RTA 4TA
2021	0000004754	G	CSC			5622-2021	30/12/2021	1,700.00	14803449	5% RETEN
2022	0000000881	G	CSC			1081-2022	22/03/2022	253.50	22000965	RTA 4TA
2022	0000000881	G	CSC			1080-2022	22/03/2022	1,215.30	22000969	
2022	0000000881	G	CSC			1087-2022	22/03/2022	1,700.00	14803567	5% RETEN
2022	0000001317	G	CSC			1481-2022	4/04/2022	18,223.73	22001292	
2022	0000001317	G	CSC			1482-2022	4/04/2022	1,584.67	22001293	RTA 4TA
								34,000.00		



Que, la Unidad de Contabilidad concluye que en la ejecución de la Obra "Creación del Servicio de SemafORIZACIÓN y Señalización en la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chincha - Departamento de Ica" – Código de Inversión 2493327; se ha verificado los siguientes pagos en el registro SIAF.

<b>EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ES:</b>	<b>S/. 816,224.64</b>
<b>* Por Expediente Técnico:</b>	<b>S/. 39,000.00</b>
Ing. Leonor Elizabeth Masco Lévano	S/. 26,800.00
Ing. Berny Jesús Astorayme Valenzuela	12,200.00
<b>* Por Supervisión de Obra:</b>	<b>S/. 34,000.00</b>
Ing. Fredy Richard Mendoza Pachas	S/. 30,600.00
Retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento	S/. 3,400.00
<b>* Al Contratista: JUSTO ENRIQUE CUBA GARCIA</b>	
Valorizaciones pagadas	S/. 645,914.21
Retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento	S/. 72,098.84
Reajuste de precios a favor del contratista, según Inf. N°0131-2021/JDRT/UOPP/SGIDT-MDPN.	S/. 25,211.59
<b>TOTAL EJECUCION</b>	<b>S/. 743,224.64</b>

Que, vistos los informes técnico financiero previos: Informe N°0554-2022/JHSR/SGIDT-MDPN de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, el Informe N°046-2022-UC/MDPN de la Unidad de Contabilidad de la Entidad Municipal, se declara PROCEDENTE la Liquidación Técnica Financiera de la Ejecución de la obra: Proyecto obra "Creación del Servicio de SemafORIZACIÓN y Señalización en la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo - Provincia de Chincha - Departamento de Ica" – Código de Inversión 2493327.



# Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

## CHINCHA - ICA

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y la Resolución de Alcaldía N° 038-2021/MDPN de fecha 04 de Febrero de 2021, que designa al Abog. EDILBERTO CASTRO ROBLES GERENTE MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO – CHINCHA”, asimismo con Resolución de Alcaldía N°040-2021/MDPN de fecha 04 de Febrero de 2021, se resuelve en el **Artículo Primero: “Delegar, facultades administrativas y resolutivas.**

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR**, la Liquidación Técnica Financiera, presentado por la Empresa Contratista JUSTO ENRIQUE CUBA GARCIA, según CONTRATO N°049-2021-MDPN de fecha 13/10/2021, por la Ejecución de la obra: Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHINCHA – DEPARTAMENTO DE ICA, Código de Inversiones N°2493327, A.S.N°010-2021-MDPN (Primera Convocatoria) Meta N°086-2020, 085-2021 y 009-2022, con el monto total de inversión S/. 816, 224.64 (Ochocientos Dieciséis Mil Doscientos Veinticuatro con 64/100 soles); en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo, sustentados en los documentos que forman parte del presente en anexos de tres (04) archivadores y normas vigentes sobre la materia.

**Artículo Segundo.- APROBAR y DISPONER**, saldo a favor de la Empresa Contratista CUBA GARCIA JUSTO ENRIQUE por la suma total de S/ 97,310.43 (Noventa y siete mil trescientos diez con 43/100 soles), de lo cual se desprende lo siguiente:

- Monto por devolución proveniente de la garantía de fiel cumplimiento del monto contractual: S/ 72,098.84 de acuerdo a los comprobantes de pago C/P 059 y 559 - 2022
- Monto a facturar por concepto de Reajustes de precios por importe de S/ 25,211.59

**Artículo Tercero.- APROBAR y DISPONER**, saldo a favor de la Consultoría de Supervisión de la Obra: Ing Fredy Richard Mendoza Pachas, por la suma total de S/ 3,400.00 (Tres mil Cuatrocientos con 00/100 soles), por concepto de la devolución de la retención tal como indica los comprobantes de pago C/P 5622-2021 y C/P 1097 - 2022.

**Artículo Cuarto.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Empresa Contratista CUBA GARCIA JUSTO ENRIQUE, supervisor Ing Fredy Richard Mendoza Pachas, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Entidad Municipal para los fines correspondientes.

**Artículo Quinto.- DISPONER**, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, realice la verificación posterior de la citada liquidación de obra.

**Artículo Sexto.- DISPONER y ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, la Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Tesorería proceder con el trámite correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  
  
Abg. Edilberto Castro Robles  
GERENCIA MUNICIPAL  
RES 038-2021 MDPN